

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 23 日

星期：四

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

天 气：阴
气 温：12/7℃

监 理 工 作 情 况	1. 上午设计单位电气及结构工程师到场，开关站、储能基础及 3#箱变基础的位置为回填土，边坡落差较大，建议施工单位先做护坡在进行设备基础及开关站的施工； 2. 下午参加设计单位主持的设计技术交底； 3. 晚上参加阿特斯组件厂家主持的安装技术交底。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江甬坤能源科技有限公司	1. 从临时堆场倒运光伏支架到光伏场区，自卸吊 1 辆, 施工人员 2 名； 2. 从临时堆场倒运太阳能组件到光伏场区，板车 1 辆，叉车 1 辆； 3. 光伏场区安装光伏支架和太阳能组件，施工人员 62 名； 4. 光伏区内组件和支架散料，拖拉机改装的叉车 1 辆； 5. 太阳能组件到场 3 箱卸货，叉车 1 辆； 6. 施工现场管理人员 2 名。
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 