

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 24 日

星期：五

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

天 气：阴
气 温：11/4℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏场区施工现场巡视检查，要求施工人员及时清理拆散的纸箱及托盘，统一堆放； 2. 要求施工单位落实开关站、设备基础及送出线路的施工，目前施工进度滞后。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江甬坤能源科技有限公司	1. 光伏场区安装光伏支架和太阳能组件，施工人员 65 名； 2. 光伏场区内太阳能组件和光伏支架散料，拖拉机改装的叉车 1 辆，5 吨叉车 1 辆； 3. 施工现场管理人员 2 名。
其 他 事 项	开关站、设备基础及送出线路未施工，施工进度滞后。	
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 