

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 28 日

星期：二

天 气：多 云

气 温：17/9℃

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏场区施工现场巡视检查，组件拆箱后应用固定的架子进行支护，防止组件倾倒，严禁用支架直接顶在背板上，已经通知施工人员整改； 2. 坤能尹小存、戴毅、新余市能源局及发改局等相关领导到施工现场调研，监理人员全程陪同； 3. 编写监理月报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江甬坤能源科技有限公司	1. 光伏场区安装光伏支架和太阳能组件，施工人员 60 名； 2. 从临时堆场转运组件到光伏场区 40 箱，板车 1 辆，叉车 2 辆。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师 / 总监理工程师代表（签字）： 