

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 01 日

星期：三

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

天 气：晴
气 温：19/10℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏场区施工现场巡视检查，督促施工单位采购防雷接地扁钢、电缆桥架、交直流电 缆，加快进行低压电气施工； 2. 下发监理工作联系单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江甬坤 能源科技 有限公司	1. 光伏场区安装光伏支架和太阳能组件，施工人员 50 名，管理人员 1 名； 2. 从临时堆场转运太阳能组件到光伏场区 60 箱，板车 1 辆，叉车 2 辆。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师 / 总监理工程师代表（签字）： 