

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 11 日

星期：六

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

天气：小雨转阴

气温：22/13℃

监理工作情况	光伏场区施工现场巡视检查，督促施工单位尽快采购防雷接地扁钢、电缆桥架、交直流电缆，加快施工速度，确定送出线路及设备基础开工时间。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江甬坤能源科技有限公司	光伏场区安装光伏支架和太阳能组件，施工人员 6 名，管理人员 1 名。
其他事项		
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师 / 总监理工程师代表（签字）： 