

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 14 日

星期：二

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

天 气：晴
气 温：25/13℃

监 理 工 作 情 况	光伏场区施工现场巡视检查，督促施工单位尽快采购防雷接地扁钢、电缆桥架、交直流电缆，加快施工速度，确定送出线路及设备基础开工时间。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江甬坤能源科技有限公司	光伏场区对安装合格的组件进行整改，施工人员 3 名，管理人员 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师 / 总监理工程师代表（签字）： 