

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 02 日

星期：四

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

天 气：晴
气 温：18/10℃

监 理 工 作 情 况	光伏场区施工现场巡视检查时发现个别支架螺栓紧固不到位，已经通知施工人员进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江甬坤能源科技有限公司	1. 光伏场区安装光伏支架和太阳能组件，施工人员 52 名，管理人员 1 名； 2. 太阳能组件散料，叉车 2 辆。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师 / 总监理工程师代表（签字）： 