

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 03 日

星期：五

天 气：小雨转阴

气 温：16/10℃

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏场区施工现场巡视检查，发现个别方阵组件边压块和中压块 M8 螺栓存在混用的现象，已经通知施工人员进行整改； 2. 督促施工单位尽快采购防雷接地扁钢、电缆桥架、交直流电缆，加快施工速度。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江甬坤能源科技有限公司	1. 光伏场区安装光伏支架和太阳能组件，施工人员 42 名，管理人员 1 名； 2. 太阳能组件散料，叉车 1 辆。
其他事项		
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师 / 总监理工程师代表（签字）： 