

监 理 日 志

日期: 2023 年 3 月 1 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 12℃ - 25℃

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化化学储能项目

监理工作情况	1. 电池舱基础二次模板安装验收。 2. 升压舱基础二次模板安装验收。 3. 围墙基础地圈梁钢筋安装巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东南网恒源电力工程有限公司	1. 电池舱构造柱、圈梁模板安装。 2. 升压舱基础二次模板安装。 3. 围墙地圈梁钢筋安装。
其它事项	模板安装不合格(电池舱、升压舱), 已现场要求施工单位整改。 二次浇筑计划推迟至明日下午。	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈伟

