

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 02 日
星期: 四

天气:晴
温度:4~18℃

工程名称:上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场混凝土浇筑施工安全、质量检查； 2、审核施工报审资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中建凯德 电子工程 设计有限 公司	1、现场混凝土基础浇筑 260 个； 2、吊车、商砼车 2 辆； 3、施工人员 20 人，管理人员 4 人；
其 它 事 项	1、监理人员进场，成立监理项目部； 2、好德物流仓库会议室召开安全碰头会议。	
本 日 现 场 监 理 人 员		刘德文
记录人： 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：