

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 04 日
星期: 六

天气:晴
温度:4~22℃

工程名称:上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场混凝土浇筑施工安全、质量检查； 2、审核施工方前期报审资料； 3、批改施工人员安全考试题。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中建凯德 电子工程 设计有限 公司	1、现场混凝土基础浇筑 290 个； 2、吊车 1 辆、商砼车 2 辆； 3、施工人员 20 人，管理人员 4 人；	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		刘德文	
记 录 人： 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	