

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 07 日
星期: 二

天气:晴
温度:11~27℃

工程名称:上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场混凝土浇筑质量检查； 2、施工现场安全检查； 3、审核施工方“一人一档”报审资料； 4、编制监理报审资料； 5、施工图会审。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中建凯德 电子工程 设计有限 公司	1、现场支架基础支模； 2、混凝土基础浇筑 290 个； 3、支架基础养护； 3、施工人员 20 人，管理人员 4 人； 4、吊车 1 辆，商混车 2 辆。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		刘德文	
记 录 人： 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	