

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 08 日

天气：晴

星期：三

温度：12~26℃

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、现场混凝土浇筑质量检查； 2、施工现场安全检查； 3、监理资料报审； 4、开工仪式。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中建凯德 电子工程 设计有限 公司	1、现场支架基础支模； 2、混凝土基础浇筑 290 个； 3、支架基础养护； 3、施工人员 20 人，管理人员 4 人； 4、吊车 1 辆，商混车 2 辆。
其它事项	项目现场举行开工仪式	
本日现场监理人员	刘德文	
记录人：刘德文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	