

# 监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 11 日

天气：晴

星期：六

温度：14~26℃

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、好德物流丙类仓库检查基础浇筑、防水施工安全、质量检查； 1、施工报审资料整改复查； 2、编写会议纪要。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中建凯德电子工程设计有限公司	1、好德物流常温商品库屋面混凝土基础养护； 2、好德物流丙类仓库屋面混凝土基础浇筑； 3、施工人员 20 人，管理人员 4 人； 4、好德物流丙类仓库屋面防水施工。
其它事项		
本日现场监理人员	刘德文	
记录人：刘德文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	