

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 28 日
星期: 五

天气:晴
温度:16~30℃

工程名称:上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全、质量检查； 2、召开监理例会； 3、整理资料。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中建凯德 电子工程 设计有限 公司	1、京东冷链仓库过路电缆管埋设； 2、冠军仓库电缆桥架安装，4 平方电缆展放； 3、施工人员 15 人，管理 3 人。	
其它事项			
本日现场监理人员		刘德文	
记录人： 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	