

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 13 日
星期：二

天气：多云
温度：22~28℃

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场安全、质量检查； 2、箱变基础拆模检查，预制舱基础钢筋绑扎、支模检查； 3、彩钢瓦屋面电缆敷设巡视。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中建凯德 电子工程 设计有限 公司	1、预制舱基础钢筋帮扎、支模； 2、箱变基础拆模、粉刷； 3、水泥屋面支架安装。 4、彩钢瓦屋面电缆敷设。
其 它 事 项	应上电冷炆要求，去上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目 特击现场安全检查、资料检查。	
本 日 现 场 监 理 人 员		刘 德 文
记 录 人： 刘 德 文		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：