

监理工程日报

工程名称： 安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日 期	2023 年 03 月 11 日	星期六	天气情况	晴	温度 13-25℃
施工部位	原料棚（一）				
出勤人数	施工人员：15 人 管理人员：6 人				
施工机械	叉车一辆				
工作情况	施工进度 情 况	夹具组装、定位放线			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控			
	材料、设备 进出场情况	支架到货:2.56M（364 根）、3.65M(966 根)、1.34M(560 根)、 5.95M(1122 根)、4.80M(40 根)、5.77M(2400 根)			
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	1、整理监理资料 2、巡视夹具组装 3 支架到货检查			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题	组件因堆放不合理破损两块			
	疫情管控	无			
填 报 人	王劲		审 核 人	闫鑫	

监理工程日报影像

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日期	2023 年 03 月 11 日	星期六	天气情况	晴	温度 13-25℃
  安仁湖南万华板业 5.98MWp屋顶 分布式光伏项目 施工区域: 原料棚 (一) 施工内容: 支架到货 拍摄时间: 2023.03.11 09:16 地点: 湖南省郴州市安仁县 灵官镇·安仁灵官工 业区 今日水印 - 相机 -					
填 报 人	王劲		审 核 人	闫鑫	