

监理工程日报

工程名称： 安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日 期	2023 年 04 月 14 日	星期五	天气情况	小雨	温度 18-23℃
施工部位	厂区				
出勤人数	施工人员：15 人 管理人员：6 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	现场电缆沟砌筑，组件停止安装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	学习规范，晚上组件到货检测盘旁站			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题	现场组件安装完成后，组件两边塌落，业主通知停工			
	疫情管控				
填 报 人	闫鑫		审 核 人	焦猛	

监理工程日报影像

工程名称： 安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日期	2023 年 04 月 14 日	星期五	天气情况	小雨	温度 18-23℃
					
填 报 人	闫鑫		审 核 人	焦猛	