

监理工程日报

工程名称： 安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日 期	2023 年 04 月 15 日	星期六	天气情况	多云	温度 18-23℃
施工部位	主车间				
出勤人数	施工人员：15 人 管理人员：6 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	现场电缆沟砌筑，桥架吊装，组件停止安装，组见到货 EL 检测			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场吊装旁站，晚上组件到货检测盘旁站			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题	现场组件安装完成后，组件两边塌落，业主通知停工			
	疫情管控				
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称： 安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日 期	2023 年 04 月 15 日	星期六	天气情况	多云	温度 18-23℃
					
填 报 人	闫鑫		审 核 人		