

监理工程日报

工程名称： 安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日 期	2023 年 06 月 19 日	星期一	天气情况	晴	温度 25-32℃
施工部位	主车间、配电室、原料二				
出勤人数	施工人员：17 人 管理人员：3 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	现场并网柜接线，电缆头制作，接地扁铁安装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全情况可控			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场检查电缆头，日常巡视，接地扁铁安装检查			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题	现场缺少支架以及直流电缆，现场组件未到			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

