

监理工程日报

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日期	2023年06月23日	星期五	天气情况	中雨	温度 25-32℃
施工部位					
出勤人数	施工人员：17人 管理人员：3人				
施工机械					
工作情况	施工进度情况	今日下雨无施工			
	施工质量情况				
	安全生产情况	安全情况可控			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情况	学习规范、整理资料			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题	现场缺少支架以及直流电缆，现场组件未到			
填报人	闫鑫		审核人		

监理工程日报影像

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日期	2023 年 06 月 23 日	星期五	天气情况	中雨	温度	25-32℃
填报人	闫鑫		审核人			