

监理工程日报

工程名称： 安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日 期	2023 年 7 月 20 日	星期四	天气情况	晴	温度 25-35℃
施工部位	主车间、原料二、原料一				
出勤人数	施工人员：9 人 管理人员：3 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	桥架盖板安装固定,, 组件组串问题排查,			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全情况可控			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场巡视检查发现清洗水管保温棉问题还未解决			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题	一台逆变器发生损坏需要更换			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

