

监 理 日 志 ()

日期: 2023 年 3 月 11 日
星期: 六
工程名称: 章丘整区光伏发电项目

天气: 多云
气温: 3° -11°

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川旋世建筑工程有限公司	1.曹范中心小学，施工人员：5 人，屋顶安装支架 2.曹范卫生院，施工人员：2 人，屋顶清理垃圾 3.黄河中学，因风大未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蔡扣林
记录人:蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰