

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2024 年 1 月 1 日 星期一	气候	晴	气温	-2-6℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 42人 监理方4人					
施工机械动态: 吊机1台 2车 2台 运输车1台					
施工部位进度情况	25区 桥架盖板安装 21区 箱体间接地安装 41区 直流电缆头制作 41区 直流光伏电缆敷设 41区 接地扁铁焊接 42区 接地扁铁焊接 改造 1MW 未施工 湖内光伏支架安装				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	一、二区段例行巡检。 现场发现 42区 桥架支架个别缺失 1个 现场补装。 光伏电缆敷设 确保安全距离 41区 38区 桥架接地未安装, 要求尽快安装。 检查各区域施工安全和施工进度				
记录人	孙小东	总监签阅	王立杰		

扫码使用

夸克扫描王



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2024 年 1 月 2 日 星期二	气候	阴 雨	气温	-1 - 5℃
监理人员动态:	21人	材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态:	42人 管理方 4人				
施工机械动态:	吊机1台 叉车2台 运输车1台				
施 工 部 位 进 度 情 况	35区 桁架盖板安装 35区 箱体间接地安装 41区 支架安装 42区 接地大母排 36 37 38 - 40. 通信光纤敷设 25区 箱体安装 25区 直埋电缆敷设2段 11MW 未施工				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	一、二标段例行巡检 检查施工质量和施工安全 检查的 23. 24区 检查总承包资料				
记录人	王 之 杰	总监签阅	王 之 杰		

扫码使用



夸克扫描王

