

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2013年12月12日 星期二	气候	多云	气温	1-7℃
监理人员动态: 1/-		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 施工人数 70人					
施工机械动态: 吊机 2台, 运输车 2台.					
施工部位进度情况	1. 25米支架安装 组件安装, 木桥架安装. 2. 35米组件安装. 3. 38米支架及组件安装. 4. 41米支架及组件安装, 在浇筑完墩位. 5. 41米屋脊连接. 6. 配线箱埋线				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	一. 41米桥架未放置在桥架支架上, 现已要求整改. 二. 35米组件安装, 有偏差, 已要求整改. 三. 38米施工作业区内有随地丢弃垃圾现象				
记录人	王立东	总监签阅	王立东		

扫码使用

夸克扫描王



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 12 月 13 日 星期三	气候	阴转雨	气温	4-8℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 施工人数 72人 管理人员 5人					
施工机械动态: 吊机 2台 钩车 1台					
施工部位进度情况	1. 25区支架及组件安装。 2. 41区支架及组件安装 3. 35区支架及组件安装 4. 38区支架及组件安装。 5. 41区直流电缆敷设、及汇流箱安装 6. 35区直流电缆敷设、低压桥架安装、汇流箱安装				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	1. 41区 桥架有个别螺栓未拧紧 2. 38区 组件安装有变形现象 3. 有个别施工人员未正确佩戴安全帽 现场已要求立即整改。				
记录人	加.1.1.1.1	总监签阅	王立杰		



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023 年 12 月 14 日 星期四	气候	雨	气温	7-12℃
监理人员动态: 1 / 1		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施 工 部 位 进 度 情 况	下 雨 无 施 工				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果					
记录人	李 小 东	总监签阅	王 立 杰		

