

# 监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年03月27日星期一	气候	多云	气温	15-18℃
监理人员动态：1人，施工现场巡视	材料进场、见证取样、合格情况 升压站设备基础钢筋进场				
施工方人员动态：管理员3人，施工人员10人。					
施工机械动态：挖掘机一台，土方运输车一辆					
施工进度情况	1、项目开工 2、主变架构接地变及小电阻基础开挖 3、主变框架基础加工，一期主变防护围栏加挂防护网				
监理今日工作内容	1、参加项目开工仪式 2、主变开挖前验线 3、旁站钢筋卸车				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			