

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 03 月 31 日 星期 五	气候	阴	气温	11-18℃
监理人员 动态：2 人，施工现场巡视			材料进场、见证取样、合格情况 SVG 设备基础混凝土取样见证		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人员 10 人。					
施工机械动态：泵车 1 台，罐车 1 辆					
施 工 部 位 进 度 情况	1、升压站设备基础钢筋加工。 2、SVG 灌注桩钻孔、钢筋笼安装及浇筑。 3、接地极小电阻基础定点放线及支模，进行混凝土浇筑。 4、SVG 混凝土取样。				
监 理 今 日 工 作 内容	1、施工现场巡视发现部分电缆铠破损外露电缆，已下通知单 2、旁站 SVG 灌注桩混凝土浇筑 3、旁站接地极小电阻基础混凝土浇筑，因浇筑速度过快导致涨模，已对施工单位下达罚款单。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	旁站接地极小电阻基础混凝土浇筑，因浇筑速度过快导致涨模，已对施工单位下达罚款单。				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	苏航		总监签阅		