

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 04 月 07 日 星期 五	气候	多云	气温	6-19℃
监理人员 动态：2 人，巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况 钢筋见证取样		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人员 10 人。					
施工机械动态：焊机一台，挖土机一台					
施 工 部 位 进 度 情况	1、接地极小电阻及主变基础回填，主变基础发现有垃圾未清理，基坑积水未抽干 2、SVG 基础开挖 3、主变基础钢板焊接				
监 理 今 日 工 作 内容	1、与总包方去天长市进行钢筋送检 2、旁站接地极小电阻及主变基础回填，发现问题并下达通知单 002				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	苏航		总监签阅		