

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年04月13日星期四	气候	晴	气温	14-19℃
监理人员 动态：2人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员5人，施工人员20人					
施工机械动态：打桩机2台 吊车一台，					
施工部位进度情况	SVG 基础钢筋绑扎 预制舱定点放线 桩到场两车 48根池塘打桩 SVG 基础柱进行仪器检测				
监理今日工作内容	巡查钢筋绑扎符合图纸设计 旁站立柱吊装 检查桩符合图纸要求				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			