

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 04 月 15 日 星期 六		气候	晴	气温	15-23℃
监理单位 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：管理人员 5 人，施工人员 20 人						
施工机械动态：电焊机 1 台、电锯 1 台、运桩船 2 艘、吊车 1 台、运桩车 2 台						
施 工 部 位 进 度 情况	1、SVG 基础模板加固完成 2、主变架构基础支模完成 3、光伏区 32 区 10 米预应力管桩打桩 64 根					
监 理 今 日 工 作 内容	电力检修停电，无网络具体来电时间暂未确定 旁站管桩吊装					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结 果						
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	苏航		总监签阅			