

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年04月16日星期日	气候	晴	气温	14-26℃
监理人员 动态：2人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理人员3人施工人员10人					
施工机械动态：运桩船2艘、吊车1台、运桩车2台					
施工部位进度情况	主光伏区 32区 10米预应力管桩打桩 110根				
监理今日工作内容	对 SVG 支模验收				
检查发现的问题及处理措施, 意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			