

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 04 月 20 日 星期 四		气候	晴	气温	13-28℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：管理人员 3 人，施工人员 22 人电焊机 1 台、切割机 1 台、弯曲机 2 台、运输船 2 艘、吊机 1 台、打桩机 1 台、电焊机 1 台						
施工机械动态：						
施 工 部 位 进 度 情况	1、预制舱底板基础放线、绑扎钢筋 2、SVG 基础模板拆除、主变架构基础模板拆除已完成 3、运桩、卸桩 4 车 96 根 4、GPS 定位、打桩 87 根					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查桩距。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结果						
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	苏航		总监签阅			

