

# 监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年04月22日星期六	气候	晴转阴	气温	10-16℃
监理人员 动态：2人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理人员3人，施工人员22人。 电焊机1台、切割机1台、弯曲机2台、吊机1台、 运输船2辆、打桩船1辆					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1、预制舱底板绑扎已完成 2、运桩、卸桩5车120根。3、GPS定位、打桩96根。				
监理今日工作内容	检查预制舱钢筋绑扎符合图纸要求				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			