

# 监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年04月24日星期一	气候	阴	气温	11-16℃
监理人员 动态：2人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态：电焊机2台、角磨机1把、电锯1台；运输船2艘、吊机1台、打桩机1台。					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1、预制舱止水钢板预埋及支模完成。2、主变架构杯型基础支模完成。3、GPS定位、打桩76根。				
监理今日工作内容	光伏区巡查 检查钢板预埋				
检查发现的问题及处理措施, 意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			