

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 04 月 25 日 星期 二		气候	阴	气温	9-17℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：电焊机 2 台、角磨机 1 把、电锯 1 台；运输船 2 艘、吊机 1 台、打桩机 1 台。						
施工机械动态：						
施 工 部 位 进 度 情况	1、预制舱模板加固完成。2、主变架构杯型基础上层钢筋绑扎完成。3、运桩、卸桩 4 车 96 根。4、GPS 定位、打桩 120 根					
监 理 今 日 工 作 内容	光伏区巡查 旁站管桩吊装					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果						
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	苏航		总监签阅			