

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 04 月 26 日 星期 三		气候	晴	气温	11-24℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：电焊机 2 台、角磨机 1 把、电锯 1 台；运输船 2 艘、吊机 1 台、打桩机 1 台。						
施工机械动态：						
施 工 部 位 进 度 情况	1、预制舱模板调整及加固完成 2、运桩、卸桩 6 车 144 根。3、GPS 定位、打桩 52 根					
监 理 今 日 工 作 内容	1、光伏区巡查 2、旁站管桩吊装 3、预制舱模板钢筋验收，明日打混凝土					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结 果						
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	苏航		总监签阅			