

# 监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年04月29日星期五	气候	晴	气温	16-26℃
监理人员 动态：2人 巡视检查		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：运输船2艘、吊机1台、打桩机1台。					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1、预制舱墙板模板拆除完成。2、主变架构杯型基础模板拆除完成。3、拆除部分 SVG 基础模板。4、32区拆卸打桩机，31区组装打桩机。5、运桩、卸桩12根。6、阵列管桩打桩12根。				
监理今日工作内容	节前召开监理会议形成会议纪要 003				
检查发现的问题及处理措施, 意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			