

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年04月30日星期日	气候	晴	气温	16-26℃
监理人员 动态：2人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：施工人员 20人，管理 3人					
施工机械动态：电焊机 1台、切割机 1台、弯曲机 2台；运输船 2艘、吊机 1台、打桩机 1台					
施工部位进度情况	1、主变母线支架基础支模完成。 2、SVG 剩余基础模板拆除完成。 3、预制舱侧墙板钢筋绑扎完成。 4、31区运桩、打桩 120根。				
监理今日工作内容					
检查发现的问题及处理措施, 意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			