

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 05 月 04 日 星期 四		气候	雨转阴	气温	19-29℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：运输船 2 艘、吊机 1 台、打桩机 1 台。						
施工机械动态：						
施 工 部 位 进 度 情况	10 米预应力管桩打桩 70 根；工作区域：31 区。33 区排水。					
监 理 今 日 工 作 内容						
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果						
协 调 内 容 或 其他						
记录人	苏航			总监签阅		