

# 监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年05月06日星期六	气候	阴	气温	13-21℃
监理人员 动态：2人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态：管理员3人，施工人数25人					
施工机械动态：电焊机1台、切割机1台、弯曲机2台，打桩机1台，运输船2艘，吊车1辆；					
施工部位进度情况	1、预制舱外墙板支模完成，预制舱梁支模完成。2、31区卸桩2车共计48根，打桩、运桩74根；3、33区临时码头抽水、修复。				
监理今日工作内容	跟踪检查				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			