

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年05月07日星期日	气候	阴	气温	11-22℃
监理人员 动态：2人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态：施工人员2人，管理3人					
施工机械动态：电焊机1台、切割机1台、弯曲机2台，打桩机1台					
施工部位进度情况	1、预制舱模板调整及加固完成，2、主变中性点支柱基础支模完成3、31区卸桩5车共计120根，打桩、运桩103根；4、33区临时码头抽水、修筑				
监理今日工作内容	预制舱墙体钢筋及模板验收，主变中性点支柱基础模板验收，母线支架支柱基础模板验收。发现问题：检查预制舱模板缝隙偏大，梁有漏绑及梁内垃圾未清理，预埋件焊接口未做防腐处理。采取措施：现场告知整改。				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	施工现场巡视：预制舱墙体钢筋及模板验收，主变中性点支柱基础模板验收，母线支架支柱基础模板验收。发现问题：检查预制舱模板缝隙偏大，梁有漏绑及梁内垃圾未清理，预埋件焊接口未做防腐处理。采取措施：现场告知整改。				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			