

# 监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年05月08日星期一	气候	晴	气温	11-21℃
监理人员 动态：2人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态：施工人员 23人，管理 3人					
施工机械动态：电焊机 1台、切割机 1台、弯曲机 2台，打桩机 1台					
施工部位进度情况	1、预制舱墙板混凝土浇筑；主变中性点支柱基础混凝土浇筑，硬母线支架支柱基础混凝土浇筑；SVG 电缆支架基础混凝土浇筑。4、31区卸桩 6车共计 144根，打桩完成 127根；5、33区临时码头抽水、修复				
监理今日工作内容	施工现场巡视，：预制舱墙体浇筑、主变中性点支柱基础浇筑、母线支架支柱基础浇筑旁站。光伏区检查打桩垂直度及桩距，发现问题：浇筑前检查发现浇筑平台搭设不规范，未搭设安全防护围栏，存在安全隐患。采取措施：现场告知整改。并下发安全通知单一份。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	浇筑前检查发现浇筑平台搭设不规范，未搭设安全防护围栏，存在安全隐患。采取措施：现场告知整改。并下发安全通知单一份				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			