

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 05 月 09 日 星期 二		气候	阴	气温	12-22℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：施工人员 15 人，管理 3 人						
施工机械动态：挖机 1 台，打桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	1、31 区卸桩 6 车共计 144 根，打桩、运桩 130 根；2、33 区临时码头抽水、修复。主变安装施工准备，钢板铺设、运输场地道路平整 3、预制舱浇水养护					
监 理 今 日 工 作 内容	施工巡视，整理资料。 试块送检。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结 果						
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	苏航		总监签阅			