

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 05 月 10 日 星期 三	气候	阴	气温	13-20℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况 主变进场		
施工方人员动态：施工人员 23 人，管理 3 人					
施工机械动态：液压千斤顶 2 台，7.5 米板车货 2 台； 运输船 2 艘、吊机 1 台、打桩机 1 台、推土机 1 台、 钩机 1 台					
施 工 部 位 进 度 情况	1、主变主体运输、卸车、就位。2、预制舱浇水养护。3、31 区卸桩 6 车共计 143 根，打桩、运桩 97 根；4、33 区临时码头抽水、修筑码头。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工巡视，旁站主变就位。 试块送检。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	苏航		总监签阅		