

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年05月11日星期四	气候	阴	气温	13-20℃
监理人员 动态：2人	巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：施工人员23人，管理3人					
施工机械动态：液压千斤顶2台，7.5米板车货2台； 运输船2艘、吊机1台、打桩机1台、推土机1台、 钩机1台					
施工部位进度情况	运输船2艘、吊机1台、打桩机1台、水泵1个、推土机1台、钩机1台接地网敷设焊接30米。30区卸桩6车共计144根，打桩、运桩108根；33区临时码头抽水、修复				
监理今日工作内容	旁站管桩吊装 检查接地网敷设焊接情况				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	发现接地网焊接焊渣未清理干净，刷漆不到位				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			