

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年05月12日星期五	气候	多云	气温	15-24℃
监理人员 动态：2人 巡视检查		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：施工人员 20人，管理 3人					
施工机械动态：机械：电焊机 1台，电动煨弯机 1台；小挖机 1台；运输船 2艘、吊机 1台、打桩机 1台、推土机 1台、钩机 1台；					
施工部位进度情况	1、预制舱模板清理及装车退场。2、升压站接地网敷设焊接完成 102 米。3、30 区卸桩 4 车共计 96 根，4、31 区今日打桩完成 110 根；5、33 区临时码头抽水、修筑码头				
监理今日工作内容	组织召开监理例会 施工巡视.升压站接地网验收,				
检查发现的问题及处理措施,意见、结果	1、光伏区巡视发现，预制管桩堆放区域场地不平整，预制桩堆放导致一根桩出现隐裂。并在桩上做好标记。 采取措施：通知施工单位现场管理员对存在问题桩不准使用，并要求退场。				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			