

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 05 月 14 日星期 日	气候	阴	气温	13-20℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况 主变进场		
施工方人员动态：施工人员 20 人，管理 3 人					
施工机械动态：电焊机 1 台，电动煨弯机 1 台；小挖机 1 台；运输船 2 艘、吊机 1 台、打桩机 1 台、推土机 1 台、钩机 1 台；					
施 工 部 位 进 度 情况	1、SVG 基础接地制作 20 米，接地变电缆管道预埋 5 米。2、31 区到场 4 车装共计 120 根 3、31 区运桩打桩完成 41 根；				
监 理 今 日 工 作 内容	1、SVG 基础接地制作 20 米，接地变电缆管道预埋 5 米。2、31 区到场 4 车装共计 120 根 3、31 区运桩打桩完成 41 根；				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	业主、监理、总包开会协商 31 区打桩事宜，31 区管桩图纸有部分桩需要打 11 米，现全部打成 10 管桩，有三根管桩无落锤响				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	苏航		总监签阅		