

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

|                                         |                                                                                                    |    |                |    |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|--------|
| 日期                                      | 2023 年 05 月 16 日 星期 二                                                                              | 气候 | 阴              | 气温 | 13-20℃ |
| 监理人员 动态：2 人 巡视检查                        |                                                                                                    |    | 材料进场、见证取样、合格情况 |    |        |
| 施工方人员动态：施工人员 13 人，管理 3 人                |                                                                                                    |    |                |    |        |
| 施工机械动态：25T 吊车 1 台，运输车 3 台；电镐 1 台，挖机 1 台 |                                                                                                    |    |                |    |        |
| 施 工 部 位 进 度 情况                          | 1、升压站预制舱基础坑回调回填。2、预制舱底板垃圾清理。3、二号主变油池基础钢筋绑扎。4、SVG 二次电缆沟开挖。5、电缆预埋管预埋 62 米。6、主变附件二次倒运及开箱。7、33 区打桩船组装。 |    |                |    |        |
| 监 理 今 日 工 作 内容                          | 施工巡视，旁站预制舱土方回填。对进场镀锌圆管，镀锌接地扁钢进场检查测量镀锌层厚度。                                                          |    |                |    |        |
| 检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、 结果          | 检查发现进场接地扁钢无镀锌。<br><br>采取措施；通知施工单位不合格材料不准使用。已经退场。                                                   |    |                |    |        |
| 协 调 内 容 或 其 他                           |                                                                                                    |    |                |    |        |
| 记录人                                     | 苏航                                                                                                 |    | 总监签阅           |    |        |