

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 05 月 17 日 星期 三	气候	多云	气温	18-25℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：施工人员 23 人， 管理 3 人					
施工机械动态：5T 吊车 1 台， 运输车 3 台；电镐 1 台， 挖机 1 台					
施 工 部 位 进 度 情况	1、升压站预制舱粉刷抹灰。2、SVG 接地焊接 54 米。3、33 区塘埂开口一处，打桩船组立一艘，运桩船安装两艘。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工巡视，镀锌扁钢进场检查镀锌层。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结果					
协 调 内 容 或 其他					
记录人	苏航		总监签阅		