

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 05 月 19 日 星期 五	气候	小雨转阴	气温	18-25℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人数 18 人					
施工机械动态：25T 吊车 1 台，运输车 3 台；电镐 1 台，挖机 1 台打桩船组立一艘，运桩船安装两艘					
施 工 部 位 进 度 情况	1、升压站预制舱粉刷抹灰。2、SVG 接地焊接 54 米。3、33 区塘埂开口一处				
监 理 今 日 工 作 内容	镀锌接地扁铁进场检测 素土回填检测站进场取样				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结 果	镀锌接地扁铁泥土清理干净才可使用				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	苏航		总监签阅		